

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU/MG			VALOR DO CONTRATO: R\$41.117,06		DATA: 21/08/2020		
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			LOCAL: RUA JEHOVA GUIMARÃES- CENTRO		PRAZO DA OBRA: 02 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	SOMATÓRIO
1		PLACA DE OBRA	Físico %	0,94%	100,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 1.367,37	R\$ 1.367,37	R\$ 0,00	R\$ 1.367,37
2		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	Físico %	2,03%	100,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 2.940,75	R\$ 2.940,75	R\$ 0,00	R\$ 2.940,75
3		SERVIÇOS GERAIS	Físico %	54,60%	60,00%	40,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 79.118,83	R\$ 47.471,30	R\$ 31.647,53	R\$ 79.118,83
4		REVESTIMENTOS	Físico %	9,11%	0,00%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 13.203,23	R\$ 0,00	R\$ 13.203,23	R\$ 13.203,23
5		PINTURA	Físico %	4,56%	0,00%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 6.605,85	R\$ 0,00	R\$ 6.605,85	R\$ 6.605,85
6		ESQUADRIAS	Físico %	8,70%	0,00%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 12.599,99	R\$ 0,00	R\$ 12.599,99	R\$ 12.599,99
7		INSTALAÇÕES (HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS)	Físico %	8,85%	100,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 12.828,02	R\$ 12.828,02	R\$ 0,00	R\$ 12.828,02
8		COMPLEMENTARES	Físico %	11,20%	0,00%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 16.232,95	R\$ 0,00	R\$ 16.232,95	R\$ 16.232,95
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,59%</b>	<b>55,41%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 144.896,99</b>	<b>R\$ 64.607,44</b>	<b>R\$ 80.289,55</b>	<b>R\$ 144.896,99</b>
<hr/> <b>THAIS VASCONCELOS E SOUSA – ENGENHEIRA CIVIL</b>			<hr/> <b>246.210/LP CREA-MG</b>				
<hr/> <b>EDSON DE SOUZA VILELA - PREFEITO</b>							